

А К Т
випробування ВБГМ на щільність
тиском 500 даПа (мм.вод.ст.)

Суб'єкт господарювання Миколаївське " 13 " 02 2024р.
Кіліє ТОВ ГРМУ

Нами, м-р Свобода М.М. сл. Гелетейнік С.П. Павлишко В.В.

(перерахувати посади, прізвища, ініціали)

Випробувані на щільність газові мережі загального користування _____

м. Миколаїв вул. в Свободська 9
(найменування об'єкту)

надлишковим тиском 500 даПа (мм.вод.ст.) на протязі 5 хвилин.

Фактичне падіння тиску 0 даПа (мм.вод.ст.) при допустимому 20 даПа (мм.вод.ст.),

що відповідає/не відповідає вимогам п.7.20 ПБСГ.

Нещільності, дефекти при зовнішньому огляді і перевірці всіх з'єднань мильною емульсією

ліквідовані
(ліквідовані, не ліквідовані, не виявлені)

ВБГМ випробування на щільність витримала/не витримала.

Підписи виконавців робіт:

майстер Свобода М.М.

слюсарі Гелетейнік С.П.

Павлишко В.В.